

# 胜利油田分公司油气勘探管理中心文件

胜油勘发〔2024〕15号

## 关于沾北斜 302 评价井项目竣工环境保护验收的意见

2024年5月19日，油气勘探管理中心组织验收工作组（名单见附件）对《沾北斜 302 评价井项目竣工环境保护设施验收调查报告表》进行了审查，对项目现场进行了检查，出具了专家验收意见（验收专家意见见附件）。相关单位针对专家提出的问题进行了整改。2024年5月27日验收工作组专家对整改情况进行了复核（复核确认意见见附件）。

验收组认为：本项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复文件提出的各项环保措施和要求，污染物排放满足国家及地方现行排放标准。

经研究，同意“沾北斜 302 评价井项目”通过竣工环境保护验收。

附件：

1. 验收工作组名单及签名
2. 验收工作组意见
3. 验收工作组意见复核（专家签字）

中石化胜利油田分公司油气勘探管理中心

2024年6月7日



油气勘探管理中心 路成 2024-06-07 17:42:16

附件1 验收工作组名单及签名

项目竣工环境保护验收组信息表

项目名称：沾北斜 302 井

时间日期：2024 年 5 月 19 日

验收组		姓名	单位	职称/职务	联系电话	签名
组长	建设单位	张伟华	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心	高级工程师	187.6667226	张伟华
成员	建设单位	赵国水	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心	高级工程师	13805464398	赵国水
	环评报告编制单位	孙洁萍	森诺科技有限公司	高级工程师	18954631711	孙洁萍
	验收报告编制单位	刘涛	中石化（山东）检测评价研究有限公司	高级工程师	18654668368	刘涛
		杜海山	中石化（山东）检测评价研究有限公司	高级工程师	18654654505	杜海山
		魏志刚	中石化（山东）检测评价研究有限公司	高级工程师	13589977769	魏志刚
		张洋	中石化（山东）检测评价研究有限公司	高级工程师	15318365976	张洋
	监测单位	刘子豪	山东恒利检测技术有限公司	高级工程师	15066031332	刘子豪
	设计单位	付怀刚	中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院	高级工程师	13780780634	付怀刚
	技术专家	王志强	技术检测中心	高级工程师	13954629951	王志强
		张林勇	东胜公司	高级工程师	15066002323	张林勇
陈鹏		石油开发中心	高级工程师	13305463315	陈鹏	

## 附件 2 验收工作组意见

### 胜利油田分公司油气勘探管理中心 沾北斜 302 评价井项目竣工环境保护验收意见

2024年5月19日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心（以下简称“油气勘探管理中心”）根据《沾北斜302评价井项目项目竣工环境保护设施验收调查报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范和指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

#### 一、建设项目基本情况

##### 1、建设地点、规模、主要建设内容

沾北斜302评价井项目位于山东省东营市河口区义和镇五顷村西北829米处。本项目新钻沾北斜302评价井项目1口，实际钻深为2357.44米，工程内容包括钻井作业、试油作业、试油作业后的废弃物处理以及井队搬迁。

##### 2、建设过程及环境保护审批情况

2021年10月28日，东营环境保护局东营区分局审批了《沾北302评价井环境影响报告表》，批复文号为东环河分建审[2021]70号；2022年2月7日，项目开始施工；2022年2月24日，项目完井作业结束。经试油论证确定该井油气资源丰富，作业结束后，安装井口及流程，边抽边试油，2024年3月25日试油结束，试油后发现该井具有开采价值，项目施工完成，下一步移交给开发单位，进行产能开发。

验收期间，根据现场踏勘和资料调研，本项目从立项至竣工过程中不存在违法行为，未收到环境投诉及处罚记录等。

##### 3、投资情况

本项目环评阶段预计总投资700.7万元，其中环保投资47万元，占总投资的6.71%；按照实际费用统计项目实际总投资942.976万元，其中环保投资36.722万元，占总投资的3.89%。

##### 4、验收范围

本次验收的范围是对沾北斜302评价井项目完成钻井和试油后，临时占地恢复情况，具备竣工环境保护验收的条件。不包括安装井口装置。

## 二、工程变动情况

根据现场踏勘、资料调研及监测，本项目建设变动情况如下：

1、井位发生变化：环评及审批地点为山东省东营市河口区新建五村北侧1480m处，实际位于山东省东营市河口区义和镇五顷村西北829米处

2、井名发生变化：环评及审批井名未沾北302评价井，实际为沾北斜302评价井；

3、实际井深由环评阶段的2002m增加至2357.44m；

4、实际总投资较环评阶段增加242.276万元，环保投资较环评阶段减少10.278万元；

5、钻井废水处理方式发生变化：原环评为：钻井废水通过罐车拉运至河口采油厂埕东废液处理站处理，再管输至埕东采出水处理站进行处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排；实际为：采用“泥浆不落地”工艺，钻井废水和钻井固废一同通过罐车拉运至下河治理场站集中处置，处理达标后再管输至山东新天鸿水务有限公司城北污水处理厂，现场无外排；

6、试油期作业方式及试油废水处置方式发生变化：原环评为：试油废水拉运至河口采油厂埕东采出水处理站进行处理，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）中推荐水质标准后回注地层，无外排。；实际试油现场无地面工程，安装井口及流程后边抽边试油，试油废水直接进入流程；

7、生活污水处理方式发生变化：环评阶段全部排至移动厕所，由当地农民定期清掏，用作农肥。实际施工结束后由市政环卫部门清运。

8、环评阶段引用的《山东省生态保护红线》（SD-05-B4-04）和《东营市生态保护红线规划（2016-2020年）》（DY-B4-04）已作废，已经根据新三区三线更新了井口与红线位置图，详见报告中附图4；

7、环评阶段引用的根据《关于印发东营市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（东政字[2021]23号）“东营市环境管控单元的关系示意图”已根据新发布《关于印发东营市生态环境分区管控方案》2023年版本（东环委办〔2024〕7号），进行了更新，详见报告中附图5；

本项目开发方式、生产工艺流程等未发生变化。根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）中相关规定，本项目不存在重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

#### 1、生态保护工程和设施建设情况

1) 井场建设时，严格按照设计方案进行施工，井场四周未出现超挖现象；

2) 钻井、试油作业过程均在划定的施工作业范围进行，未随意开设便道，未发现车辆乱碾乱压情况；

3) 施工过程中，制定了相关的环保制度，严禁人为破坏用地以外植被，禁止猎杀野生动物；

4) 施工过程中产生的弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物得到了妥善处置，施工现场未发现乱堆、乱放现象，且施工场地得到了清理。

5) 工程结束后，对临时占地进行了修整，在规定期限内恢复原地貌和植被。

#### 2、污染防治和处置设施建设情况

##### 1) 废水

施工期产生废水主要包括钻井废水和生活污水，本项目钻井采用“泥浆不落地”工艺，产生的钻井泥浆、岩屑一起被收集至钻机配套的循环系统，利用振动筛、除砂器、除泥器、离心机等设备将固液分开，分离的液相返回泥浆罐循环利用，本项目钻井废水和钻井固废一同委托东营市新鲁齐兴建筑工程有限公司拉运至下河治理场站集中处置，经处理达标后，再管输至山东新天鸿水务有限公司城北污水处理厂，故钻井现场无钻井废水分离产生；生活污水排入环保移动厕所，施工结束后由市政环卫公司清运。

##### 2) 废气

为防止施工扬尘对周围环境的影响，施工单位制定了合理化的管理制度，并在施工作业场地采取了控制施工作业面积、洒水降尘、遮盖土堆和建筑材料、施工现场设置围挡、大风天停止作业等措施；为降低施工废气对周围环境的影响，施工期采用了符合国家标准汽油、柴油(达到国 VI 标准)与合格的施工机械、柴油发电机、车辆，减轻了废气排放对周边环境的影响。

##### 3) 噪声

施工期已尽量选用低噪声施工设备，且施工时间较短，未对周边环境产生明显不良影响，施工期间未收到噪声投诉事件。

##### 4) 固体废物

本项目钻井固废采用“泥浆不落地”工艺，钻井固废委托东营市新鲁齐兴建筑工程有限公司拉运至下河治理场站集中处置，经无害化处理后拉运至河口区双全村南用于停

车场建设项目；生活垃圾分类收集，暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理。

### 3、其他环境保护设施

经调查，本项目环境影响评价报告表及审批部门审批决定中不涉及其他环境保护设施的落实情况。

## 四、环境保护设施调试效果

### 1、大气污染防治效果

#### 1) 施工扬尘污染防治措施

经资料收集及现场调查可知，散料运输车辆采取密闭方式施工现场设专人进行定期洒水、清扫场地，钻井液配制材料等存放在指定材料房内等措施。

#### 2) 施工废气污染防治措施

本项目采用了节能环保型柴油动力设备，该设备排气管具备空气滤清器及消声器。同时选用了高品质柴油及添加柴油助燃剂。

经资料收集及实际调查可知，项目实际严格落实了环评中大气污染防治措施，有效降低了对大气的污染。

#### 3) 试油井场无组织挥发废气

试油过程无地面工程不产生废气。

### 2、水污染物防治效果

#### 1) 钻井废水

钻井期间产生的岩屑和泥浆，采用“泥浆不落地工艺”进行处理，钻井废水采用“泥浆不落地”工艺，钻井废水和钻井固废一同作为一般工业固废，委托有资质的泥浆不落地公司东营市新鲁齐兴建筑工程有限公司处置，现场无外排。

#### 2) 试油废水

试油过程无地面工程，试油废水直接进入流程。

#### 3) 生活污水

本项目施工期生活污水排入施工现场设置环保厕所，定期清运。

经资料收集及实际调查可知，项目实际严格落实了环评中水污染防治措施，废水都已转运、处理，未造成环境污染，没有环境遗留问题。

### 3、噪声污染防治效果

(1) 本项目采用了节能环保型柴油发动机，柴油发动机放置于机房内，机组设置

减振基础。

(2)泥浆泵设置了泵房,泥浆泵和振动筛等设备底部加衬了弹性垫料减振。(3)高噪声设备布置在了远离居民一侧。

通过采取以上措施,本项目施工期对周围声环境影响较小。

#### 4、固体废物处置效果

##### 1) 钻井固废

本项目在钻井过程中采用环保型水基泥浆,泥浆中不含铬等有毒有害物质。本项目 钻井固废采用“泥浆不落地”工艺,钻井固废委托东营市新鲁齐兴建筑工程有限公司进行无害化处置。

##### 2) 生活垃圾

生活垃圾分类收集,生活垃圾分类收集,集中收集后由施工单位拉运至生活垃圾中转站后,由当地环卫部门统一处理。

经资料收集及实际调查可知,项目按照环评要求落实了固废治理措施,钻井现场固废均已转运、处理,设备都已搬迁,未造成环境污染,也未产生环境遗留问题。现场调查发现,井场作业区、生活区及周边卫生环境比较清洁,无零星垃圾散布现象。

#### 五、建设项目对环境的影响

##### 1、大气环境影响

非甲烷总烃能够达到《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》(DB37/2801.7-2019)中挥发性有机物厂界监控点浓度限值(2.0mg/m<sup>3</sup>)。

##### 2、声环境影响

施工期满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70dB(A),夜间55dB(A)。

##### 3、污染物排放总量

本项目不涉及污染物总量控制。

#### 六、验收建议和后续要求

- 1) 补充试油期无地面工程相关说明。
- 2) 核实项目总投资及环保投资,需要按照实际费用完善;
- 3) 核实钻井和试油期应急预案备案表;
- 4) 补充与原环评相比的井位变化图



## 七、验收结论

经现场验收调查，本项目严格执行了环保“三同时”制度，基本建立了环境管理体系，落实了环评报告表及其批复文件中提出的相关要求，各项污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施有效可行，未对周围环境产生明显不利影响。本次验收调查期间，工程占地的生态恢复情况良好，井场内外土壤环境质量能够满足相关标准要求，各项污染物均能够达标排放，符合竣工环境保护验收条件。因此，建议本工程通过竣工环境保护验收。


## 八、验收人员信息

见沾北斜302评价井项目验收组成员名单表及签名。

### 附件 3 验收工作组意见复核（专家签字）

2024年5月19日，中石化（山东）检测评价研究有限公司对《沾北斜302评价井项目》进行了整改，整改内容如下：

- 1) 补充了试油期无地面工程的说明。修改内容详见项目建设过程简述（P1 页）
- 2) 核实项目总投资及环保投资，需要按照实际费用完善；修改内容详见表 9（P18 页）
- 3) 核实钻井期应急预案备案表；修改内容详见附件 16（P87 页）
- 4) 补充了与原环评相比的井位变化图修改内容详见附图 5（P93 页）

专家签名：

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心

2024年5月28日