

中国石化股份公司胜利油田分公司河口采油厂文件

胜河采厂发〔2025〕202号

关于河口采油厂东营区域2022年零散井 调整工程（一期）竣工环境保护验收的意见

厂属各基层单位，机关各部门及直属中心：

依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对河口采油厂东营区域2022年零散井调整工程（一期）开展竣工环境保护验收，验收意见如下：

2025年12月4日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂组织验收工作组对河口采油厂东营区域2022年零散井调整工程（一期）验收调查报告进行了审查，并对项目现场进行了检查，出具了验收专家意见（验收专家意见见附件）。针对验收工作组提出的问题，采油厂组织进行了整改。2025年12月24日验收工作组专业

技术专家对整改情况进行了复核（复核确认意见见附件），认为项目具备竣工环境保护验收的条件。

本项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复文件提出的各项环保措施和要求，污染物排放满足国家及地方现行排放标准。经研究，同意河口采油厂东营区域 2022 年零散井调整工程（一期）通过竣工环境保护验收。

在工程投运后，要继续做好以下工作：

1. 加强培训管理，规范操作流程；
2. 做好环保设施的日常维护和管理，确保外排污染物长期稳定达标排放；
3. 定期修订环境风险应急救援预案，并定期演练。

- 附件：1. 验收工作组名单及签名
2. 验收工作组意见
3. 验收整改说明（专家签字）



建设项目竣工环境保护验收成员表

项目名称：河口采油厂东营区域 2022 年零散井调整工程（一期）
日期： 2025 年 12 月 4 日

验收组		姓名	单位	职称/职务	联系方式	签名
组长	建设单位	白雪松	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂	高级工程师	18678631188	白雪松
	建设单位	王高斌	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂	高级工程师	13963396116	王高斌
	验收监测单位	景春雷	山东恒利检测技术有限公司	检测师	18662851039	景春雷
	验收编制单位	魏国栋	中石化（山东）检测评价研究有限公司	高级工程师	13589977769	魏国栋
		陈文霞	中石化（山东）检测评价研究有限公司	高级工程师	15606472807	陈文霞
	环评单位	聂海军	森诺科技有限公司	高级工程师	15954642663	聂海军
	评审专家	张鹏	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂	高级工程师	13305469671	张鹏
郭丽		森诺科技有限公司	高级工程师	15954651981	郭丽	
李美玲		中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤岛采油厂	高级工程师	13854608550	李美玲	

河口采油厂东营区域 2022 年零散井调整工程（一期）

竣工环境保护验收意见

2025 年 12 月 4 日，建设单位中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂根据《河口采油厂东营区域 2022 年零散井调整工程（一期）竣工环境保护验收调查报告》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价文件等要求对项目进行验收。建设单位、验收监测单位、验收编制单位、环评单位、设计单位、施工单位、专家成立验收组（名单附后），验收组听取了建设单位对该项目环保执行情况和中石化（山东）检测评价研究有限公司竣工环境保护验收调查报告的汇报，核实了环保设施的建设情况，审阅了有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目为改扩建项目，位于山东省东营市利津县和河口区，本项目共侧钻井 9 口（均为油井），总进尺 5283.6m；探井转开发井 8 口，其中正常生产井 7 口，油气不具开采价值封井 1 口；分布于 17 座井场（依托 9 座老井建，8 座新建井场）；新建采油井口装置 17 套，新建电加热多功能罐 1 台。新建集油管线 4.145km，新建掺水管线 1.63km，另外配套建设供电、自控、消防等设施。本项目全部建成后，产油量 $1.65 \times 10^4 \text{t}$ ，产液量 $10.13 \times 10^4 \text{t}$ 。

2、建设过程及环保审批情况

2022 年 3 月，森诺科技有限公司编制完成了《河口采油厂东营

区域 2022 年零散井调整工程（一期）环境影响报告书》；

2022 年 4 月 28 日，东营市生态环境局以“东环审[2022]44 号”对本项目予以批复；

2022 年 5 月 22 日，本项目开工建设；

2025 年 11 月 3 日，本项目全部建设完成，2025 年 11 月 4 日，工程进行调试运行。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

本项目实际总投资为 15480 万元，实际环保投资 234 万元，占项目实际总投资的 1.51%。

4、验收范围

本次验收调查的范围是项目实际建设内容及其配套建设环保设施，包括项目依托工程的依托可行性。

二、工程变动情况

经现场调查，本项目实际工程内容与环评阶段相比，主要发生以下变化：

1、建设地点：本项目实际建设地点与环评一致，位于山东省东营市利津县和河口区。部分井位的建设地点较环评设计进行了优化调整，但均位于山东省东营市利津县和河口区，且敏感目标未增多。

2、项目投资：本项目环评阶段总投资 22704.17 万元，其中环保投资 514.4 万元。本项目实际总投资 15480 万元，环保投资 234 万元。总投资较环评投资减少 7224.17 万元，环保投资较环评阶段环保投资减少 280.4 万元。

3、产能规模：本项目环评阶段最大产油量为 $4.32 \times 10^4 \text{t/a}$ 、最大产液量 $23.94 \times 10^4 \text{t/a}$ ，本项目实际产油量 $1.65 \times 10^4 \text{t/a}$ ，产液量为 $10.13 \times 10^4 \text{t/a}$ ，实际产能较环评阶段产油量减少 $2.67 \times 10^4 \text{t/a}$ ，产液量减少 $13.81 \times 10^4 \text{t/a}$ 。

4、建设规模：实际建设较环评阶段相比侧钻油井减少 15 口、钻井总进尺减少 13975.4m；由于环评设计中 3 口探井转开发井已封井并由中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心完成验收，此次不在评价范围内，探井转开发井减少 3 口；抽油机数量减少 18 台，电加热装置减少 21 台，新建单井集油管线减少 3.19km，单井掺水管线增加 1.63km。

5、环保措施：部分钻井废水、施工作业废液处理地点发生变化、管道试压废水处置方式发生变化；根据实际情况调整了钻井计划，优化井位布置，依托联合站减少 4 座；油泥砂均不再暂存，随产随清，减少了对土壤及地下水污染的风险。

对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52 号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函【2019】910 号）等相关文件要求，上述变化不涉及环办【2015】52 号、环办环评函【2019】910 号规定的重大变动情况，可以纳入本次验收，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、生态保护工程和设施建设情况

（1）在施工期间，为保证施工质量，建设单位、施工单位均建立了环境监督制度，监督指导施工期对生态保护措施的落实情况，

在工程实施过程中，严格遵守了国家、地方等相关环境法律法规；

(2) 管线工程施工期严格划定了施工作业范围，在施工作业带内施工，减少了临时占地面积。施工期间施工管理工作严格限制了施工及施工机械活动范围，未破坏施工作业带以外的土壤及地面植物；

(3) 施工期产生的各类污染物，均按环评要求妥善处理，对周边生态环境的影响较小；

(4) 建设过程中提高了施工效率，缩短了施工时间，同时采取了边铺设管道边分层覆土的措施，减少了裸地的暴露时间，施工结束后，及时清理了现场，恢复了原地貌，已将施工期对生态环境的影响降到最低程度。

2、污染防治和处置设施建设情况

(1) 废水

施工期产生废水主要包括钻井废水、施工作业废液、酸化废液、压裂返排液、管线试压废水和生活污水。本项目钻井过程中采用了“泥浆不落地”集中处置工艺，钻井泥浆大部分循环利用，不能循环利用的，以废弃泥浆的形式（包括钻井废水和钻井固废）拉运至胜利油田东兴石油工程有限责任公司、山东胜利中通工程有限公司进行压滤处理。压滤后的液相（钻井废水）拉运至埕东联废液处理站、滨一联废液处理站、河口经济开发区污水处理厂处理，不外排。酸化废液、压裂返排液用罐车拉运至埕东废液站预处理后，经埕东联合站采出水处理系统进行处理，处理达标后回注地层，用于油田注水开发，未外排；管道试压废水经沉淀后洒水降尘。生活污水排至施工现场设置的环保厕所，集中处理，未外排。

运营期产生废水主要包括井下作业废液、采出水。本项目井下作业废液、采出水依托陈庄联合站、渤三联合站、义和联合站、河口首站采出水处理站处理达标后回压地层，目前均已用于油田注水开发，未外排。

（2）废气

通过现场调查，建设单位在施工期及运营期均采取了必要的大气污染防治措施，本项目施工期及调试期间未对大气环境造成不利影响。

施工期废气主要有来自场地平整和运输车辆行驶产生的扬尘、施工车辆与机械排放的废气、焊接烟尘。施工期采取了施工场地定期洒水抑尘，大风天气停止作业，控制车辆装载量并采取了密闭、遮盖等措施，有效减少了施工扬尘对周围环境空气的影响；施工单位采取了使用合格油品，并加强车辆和非道路移动机械的管理和维修保养等措施，确保了污染物达标排放。施工废气产生量较小，且施工现场均在野外，有利于废气的扩散，对周围环境空气影响较小；管线焊接过程中会产生少量的焊接烟尘，经调查，本项目在焊接作业时使用了低毒、低尘焊条，且本项目管道线路较短，焊接量少，焊接烟尘对周围环境空气影响较小。

经调查，本项目运营期在原油集输过程中均采用密闭集输工艺，井口均安装了套管气回收装置，有效地减少了无组织废气的挥发量。拉油井场装车过程采用浸没式装车，并严格控制液体流速，在采出液没有淹没进料管口时，液体的流速控制在 1m/s 以内，正常作业流速不超过 4.5m/s；高温天气上午 10 点到下午 4 点不装车。在运输过程中匀速行驶；加强了对驾驶员环境保护知识的培训和宣

贯。同时加强井场的巡检，定期检修阀门，无跑冒滴漏现象，有效减少了气体的排放。因此，本项目无组织挥发废气对环境影响较轻。

（3）噪声

本项目钻井过程中使用低噪声的网电钻机提供动力，降低对井场周边的噪声污染。同时加强设备的检查、维护和保养工作；根据现场调查，施工期间未接到投诉，随着施工的结束，该影响已消失，未对周围声环境产生不利影响。

本项目运营期噪声源主要包括：采油设备噪声、泵类设备、井下作业噪声，本项目运营期选用低噪声设备，采用了减震底座，并且运营期间通过加强设备维护，使其保持在良好运营状态；对油井进行作业时，优先选用网电钻井设备；泵类设备设置了基础减振，加强了设备的维护和保养等措施；制定修井作业施工计划时，合理安排施工时间，禁止夜间作业（需连续作业施工的除外），严格执行相关规定，能够有效降低设备噪声对周边环境的影响。

（4）固体废物

本项目施工期固体废物主要包括钻井固废、施工废料、生活垃圾。本项目钻井过程中采用“泥浆不落地”集中处置工艺，钻井单位委托山东胜利中通工程有限责任公司、胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理。山东胜利中通工程有限责任公司将治理合格的固相交由东营森源菌业有限公司、山东安诺其精细化工有限公司、东营宏顺农牧科技有限公司进行综合利用，用作地基填筑、场地硬化；胜利油田东兴石油工程有限责任公司将治理合格的固相交由山东滨胜新型建材有限公司、东营市谋广商贸有限公司进行了综

合利用，用于东营市河口街道基坑回填及制砖；施工废料尽可能回收利用，不能利用的已全部拉运至主管部门指定地点统一处置；施工人员产生活垃圾暂存于施工场地临时垃圾桶内，已全部拉运至当地环卫部门指定地点集中处理。验收调查期间，现场未发现生活垃圾遗留。

本项目运营期间产生的固体废物主要是为油泥砂、废防渗材料、废含油手套、棉布、废机油、废油漆桶。油泥砂随产随清，委托东营海瀛环保科技有限责任公司、山东天中环保有限公司进行处置；废防渗材料、废油漆桶、废含油手套、棉布随产随清，委托东营海瀛环保科技有限责任公司、山东天中环保有限公司进行处置。在采取了上述措施后，项目产生的固体废物对环境的影响较小。

3、其他环境保护设施

（1）环境风险防范设施

为了确保各项设施的有效运行，河口采油厂制定了相关环保设备操作规程、设备运转记录、保养记录等。操作人员根据各项制度进行设备检修和保养，通过监测、巡查等方式及时发现该项目设施运行中出现的问题，由生产调度会安排解决问题，并严格督察解决的结果，以确保环保设施的正常运行。河口采油厂针对各类风险，制定了环境事件应急预案，预案从环境风险事故的预防和应急准备、发生或可能发生事故的报告和信息管理机制、应急救援预案的实施程序、应急救援的保障措施等方面都作了详细的规定。各部门依据应急预案，结合各自的管理职责和工作实际，落实了各类事故的应急救援措施，与相关方及时进行了沟通和通报，确保在发生事故时能有序地做到各司其职，从而最大限度的控制和减少事故带

来的环境污染。

从现场调查的情况看，各注采站工作纪律严明，工作人员均持证上岗，外来人员进入井场都必须经上级部门批准，且应进行详细登记记录，井场制定了巡检制度，有专人对各设备的工作状态进行检查。

项目调试过程中，未发生对生态环境影响较大的井喷事故、管线泄漏事故及火灾爆炸等环境风险事件，说明建设单位采取的环境风险防范措施是有效的。

（2）其他设施

经调查，本项目环境影响报告书及审批部门审批决定中不涉及其他环境保护设施。

四、环境保护设施调试运行效果

1、工况记录

目前“河口采油厂东营区域 2022 年零散井调整工程”共建设 17 口油井，其中 1 口油井由于油气不具开采价值封井，本项目运行工况稳定，验收调查期间产油量 $1.65 \times 10^4 \text{t/a}$ ，产液量为 $10.13 \times 10^4 \text{t}$ 。

2、生态保护工程和设施实施运行效果

经现场调查，本项目未对当地土地利用格局产生明显影响，井场周围恢复了原地貌。

3、污染防治和处置设施处理效果

（1）废气

验收调查期间，本项目井场厂界非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中 VOC_s

厂界监控点浓度限值($2.0\text{mg}/\text{m}^3$)。厂界硫化氢均未检出,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中新扩改建项目厂界二级标准($0.06\text{mg}/\text{m}^3$)要求。表明本项目在正常生产时,对其周围大气环境影响较小。

(2) 厂界噪声

验收调查期间,井场厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准(昼间 $60\text{dB}(\text{A})$,夜间 $50\text{dB}(\text{A})$),表明项目运行对周围声环境影响较小。

(3) 固体废物

施工期和运营期产生的固体废弃物均得到了有效处置,一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行了管理与处置;危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行了管理与处置。

(4) 地下水环境

验收调查期间,本项目未发生管线泄漏、井漏等环境风险事故。经检测,本项目地下水水质中石油类满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类标准要求,但溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、铁、锰不满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类标准要求。经分析,水质指标超标与当地地下水本底值偏高有关,特征污染物石油类未超标,可见本项目的建设及运营对地下水环境的影响较小。综上,本项目严格落实了环评及批复提出的相关污染防治措施。

4、其他环境保护设施实施运行效果

本项目环境影响报告书及审批部门审批决定中不涉及其他环境

保护设施。

五、建设项目对环境的影响

1、生态环境影响

据现场调查，本项目施工结束后对土地进行了恢复，临时占地恢复了原地貌，管沟开挖处已全部平整回填，项目建设未对周边区域内生态环境产生不利影响。

2、大气环境影响

根据监测结果，采油井场厂界非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)中VOCs厂界监控点浓度限值($2.0\text{mg}/\text{m}^3$)要求。项目井场厂界硫化氢均未检出，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中新扩改建项目厂界二级标准($0.06\text{mg}/\text{m}^3$)的要求。

3、声环境影响

验收调查期间，项目厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类区标准限值。由此可知，本项目的建设运行对周边声环境影响较轻。

4、固体废物环境影响

本项目钻井过程中采用“泥浆不落地”集中处置工艺，钻井单位委托山东胜利中通工程有限责任公司、胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理。山东胜利中通工程有限责任公司将治理合格的固相交由东营森源菌业有限公司、山东安诺其精细化工有限公司、东营宏顺农牧科技有限公司进行综合利用，用作地基填筑、场地硬化；胜利油田东兴石油工程有限责任公司将治理合格的固相交由山东滨胜新型建材有限公司、东营市谋广商贸有限公司进行了综

合利用，用于东营市河口街道基坑回填及制砖；施工废料尽可能回收利用，不能利用的已全部拉运至主管部门指定地点统一处置；施工人员产生活垃圾暂存于施工场地临时垃圾桶内，已全部拉运至当地环卫部门指定地点集中处理。本项目现场未发现生活垃圾遗留。经现场调查，施工期产生固体废物均得到妥善处置，施工现场已恢复平整，无乱堆乱放现象，未对周围环境产生不利影响。

本项目运营期间产生的固体废物主要是为油泥砂、废防渗材料、废含油手套、棉布、废机油、废油漆桶。油泥砂随产随清，委托东营海瀛环保科技有限责任公司、山东天中环保有限公司进行处置；废防渗材料、废油漆桶、废含油手套、棉布随产随清，委托东营海瀛环保科技有限责任公司、山东天中环保有限公司进行处置。在采取了上述措施后，项目产生的固体废物对环境的影响较小。同时河口采油厂已建立了相应的危废管理制度，危废的收集和管理由专人负责。

在采取了上述措施后，项目产生的固体废物对环境的影响较小。

5、土壤环境影响

验收调查期间，临时占地区域已基本恢复原地貌，未对周围生态环境造成不良影响。

根据检测结果，本项目井场内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“表1 建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”中第二类用地的相关标准要求；井场外土壤环境质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中“表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”的要求；井场内石油烃（C10-C40）满

足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 2 中第二类用地筛选值要求；井场外石油烃（C10-C40）满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 2 中第一类用地筛选值要求。可见，本项目在建设和运营过程中对周围土壤环境的影响较小。

6、地下水环境质量

验收调查期间，本项目未发生管线泄漏、井喷、井漏等环境风险事故。经检测，本项目地下水水质中石油类满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求，但溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、铁、锰不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，经分析，水质指标超标与当地地下水本底值偏高有关，特征污染物石油类未超标。

由此可知，项目的运行对周边地下水环境影响较轻。

7、污染物排放总量

本项目废水均不外排，不需申请废水污染物总量控制指标。

本项目实际共新钻井 9 口井，均为侧钻井，非甲烷总烃排放量为 0.36t/a。

六、验收结论

经现场验收调查，本项目严格执行了环保“三同时”制度，基本建立了环境管理体系，落实了环评报告书及其批复文件中提出的相关要求，各项污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施有效可行，未对周围环境产生明显不利影响。本次验收调查期间，工程占地的生态恢复情况良好，井场内外土壤环境质量能够满足相关标准要求，各项污染物均能够达标排放，符合竣工环境保护验收

条件。因此，建议本工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任。在运营和闭井期间，特别是井下作业前及时公开相关环境信息，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求；

2、加强环境管理工作，继续健全和完善各类环保规章制度、QHSE 管理体系，进一步落实井下作业时噪声的环境监测计划；

3、建议建设单位按照《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》中相关要求定期进行定期监测。

八、验收组意见


1、验收依据中补充《东营市危险废物管理条例》《东营市生活垃圾分类管理条例》《国家危险废物名录（2025 年版）》等相关编制依据。

2、补充电加热多功能罐及封井井场照片。

3、补充运营期装载废气的控制措施及多功能罐的环境风险调查。

九、验收人员信息

见《河口采油厂东营区域 2022 年零散井调整工程（一期）竣工环境保护验收成员表》。



验收专家组

2025 年 12 月 4 日

河口采油厂东营区域 2022 年零散井调整工程（一期）

竣工环境保护验收整改说明

2025 年 12 月 4 日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂组织相关人员成立验收小组，对《河口采油厂东营区域 2022 年零散井调整工程（一期）建设项目》进行竣工环保验收评审，并提出了整改意见，现将整改情况说明如下：

整改意见：1、验收依据中补充《东营市危险废物管理条例》《东营市生活垃圾分类管理条例》《国家危险废物名录（2025 年版）》等相关编制依据；

整改说明：验收依据中已补充《东营市危险废物管理条例》《东营市生活垃圾分类管理条例》《国家危险废物名录（2025 年版）》，见“2.2 国务院部门规章及规范性文件及 2.4 东营市规章与规范性文件”。

整改意见：2、补充电加热多功能罐及封井井场照片。

整改说明：已补充电加热多功能罐及封井井场照片，见“图 3-15 本项目主要内容照片”。

整改意见：3、补充运营期装载废气的控制措施及多功能罐的环境风险调查。

整改说明：已补充运营期装载废气的控制措施及多功能罐环境风险调查，见“5.2.2 运营期污染防治和处置措施及 5.3.1.1 环境风险调查”。



验收专家组

2025 年 12 月 24 日