

滨南采油厂 QHSSE 委员会文件

滨厂 QHSSE 发〔2019〕86 号

关于王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利 津油田利 569 块产能建设工程 竣工环境保护验收意见

2019年12月5日,胜利油田分公司滨南采油厂在QHSE管理科会议室对王庄油田郑373块郑373-斜9井区及利津油田利569块产能建设工程竣工环境保护验收调查报告进行了审查,并于2019年12月4日对项目现场进行了检查,出具了验收专家意见。针对验收工作组提出的问题进行了整改。2019年12月29日验收工作组专业技术专家对整改情况进行了复核,认为项目具备竣工环境保护验收的条件。

本项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复文件提出的各项环保措施和要求，污染物排放满足国家及地方现行排放标准。经研究，同意王庄油田郑373块郑373-斜9井区及利津油田利569块产能建设工程通过竣工环境保护验收。

在工程投运后，要继续做好以下工作：

一、加强设备、管线及各项污染防治设施的定期检修和维护工作；加强管线非正常情况下泄漏的应急防范与监控；

二、进一步加强环境管理工作，按照应急预案要求，定期进行演练，不断提高污染防治和环境风险防范水平，确保项目环境安全；

三、项目闭井以后，对油井进行处置，恢复土地使用功能，降低土壤环境影响。

附件：

1. 验收工作组名单及签名
2. 验收工作组意见
3. 验收工作组意见复核（专家签字）



王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利津油田利 569 块产能建设工程竣工环境保护验收意见

2019 年 12 月 5 日,中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂组织了《王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利津油田利 569 块产能建设工程》项目竣工环保验收评审。验收组由工程建设单位、环评单位、验收报告编制单位、设计单位、施工单位以及专家(名单附后)组成。

验收组现场查阅并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况,建设单位在实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施,建立了相应的环保管理制度,“三废”排放达到国家相关排放标准。验收小组对项目现场进行了现场勘查,对验收调查报告进行了认真审查并提出了整改意见,建设单位和验收报告编制单位对报告和现场进行了整改,经验收小组审查后,形成以下验收意见:

一、项目基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利津油田利 569 块产能建设工程位于山东省东营市利津县盐窝镇刘官斗村西侧 1.0km。项目主要建设内容为:新钻油井 3 口,井型均为定向井,安装采油井口装置 3 套,600 型皮带抽油机 3 台,郑 373-斜 10 井新建 1 座单井井场,郑 373-斜 11、郑 373-斜 12 井新建 1 座丛式井场;新建 $\phi 89 \times 4\text{mm}$ 单井集油管线 0.3km,更换 55 号站至郑 29 接转站 $\phi 159 \times 5\text{mm}$ 集油支干线 3.5km;配套建设供配电、自控、通信及进井道路等工程。

(二) 项目建设及环保审批情况

根据国家《建设项目环境保护管理条例》中有关规定,滨南采油厂委托胜利油田森诺胜利工程有限公司编制完成了《王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利津油田利 569 块产能建设工程环境影响报告表》,2019 年 2 月 21 日东营市生态环境局以“东环建审(2019)5034 号”文件对项目环境影响报告表进行了审批。

工程变动情况

经验收期间现场实际勘察及资料调研,项目实际建设内容与环评文件及批复变动情况如下:

本项目油井减少 1 口,水井减少 1 口,相应配套的设备设施及工程占地减少;实际钻井总进尺减少 4264.64m;项目伴生气的含量较少,因此未安装单独的套管气回收

装置，而是随采出液混输至联合站进行油气分离。

项目基本落实了环评报告表及批复中的相关措施。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）《油气管道建设项目重大变动清单（试行）》，本项目的变动不属于重大变更，可纳入本次验收范围内。

二、验收调查结果

东营市胜丰职业卫生检测评价有限责任公司出具的《王庄油田郑373块郑373-斜9井区及利津油田利569块产能建设工程竣工环境环保验收调查报告表》，调查结果表明：

（一）生态影响调查

施工过程中加强施工管理，严格控制施工占用土地及施工作业带面积，提高工程施工效率，减少工程在时间与空间上的累积与拥挤效应。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都已及时修整，恢复原貌，被破坏的植被现均已恢复。妥善处理处置施工期间产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染影响。采取以上措施，本项目对生态影响较小。

运营期对生态环境影响主要是修井过程中可能对周围植被、土壤产生影响，运营期影响主要集中在井场内，很少大规模形成污染。建设单位在运营期加强修井过程的管理，文明作业，提高修井效率，减少修井次数，在采取以上环保措施后，运营期不会对井场周围生态环境造成显著影响。经与建设单位核实，验收期间还未进行修井作业，同时也未发生井漏及井喷事故状态。

（二）大气环境影响调查

施工期废气主要为施工过程中场地平整、管线敷设、运输材料等产生的扬尘，以及施工机械和运输车辆运行过程中所排放的废气。据调查，施工期间，建设单位强化管理、控制作业面积，作业场地设置围挡，作业场地的土堆进行遮盖，建筑材料采用金属板围挡，大风天停止作业。施工扬尘得以有效控制。施工期结束后，井场无随意堆放的土堆或建筑垃圾。选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，选用优质燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，确保废气排放符合国家有关标准的规定。建设单位在施工期采取了必要的大气污染防治措施，项目施工期对大气环境的影响较小。

运营期排放的废气主要为油气集输过程挥发的无组织轻烃。项目油气集输过程采用密闭集输工艺。经监测，项目井场厂界非甲烷总烃最高浓度为 $1.70\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《挥

发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中挥发性有机物厂界监控点浓度限值（ $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

（三）水环境影响调查

本项目施工期产生的废水包括钻井废水、作业废液、管道试压废水、原管线清管废水及生活污水。钻井废水罐车拉运至滨一作业废液处理站处理，再经滨一联合站采出水处理系统处理达标后，用于油田注水开发，无外排。施工作业废液、管道试压废水和原管线清管废水依托利津联合站处理，不外排。生活污水排入旱厕，由当地农民定期清掏用做农肥。

本项目运行期产生的废水主要包括作业废液和采出水。运营期井下作业废液和采出水依托利津联合站采出水处理系统处理。作业废液和采出水处理达标后，用于油田注水开发，无外排。经调查，利津联合站能够满足本项目废水处理需求。

（四）声环境影响调查

施工期噪声主要来自施工机械及运输车辆。施工过程中尽量使用低噪声设备，机械设备间歇性运行，噪声影响是暂时的，施工结束后，施工噪声随即消失。项目周围距离井场最近的居民区为刘官斗村，位于本项目东侧1.0km。项目建设地点距离敏感村庄较远，施工期间未接到群众对于噪声影响的相关投诉。

本项目加强对抽油机的维护、减少作业次数等措施，降低运营期井场噪声。井下作业时，尽量避免夜间作业，必要时在井场靠近村庄一侧设置隔声屏障，尽可能降低施工噪声对周边居民的影响。同时，在施工前及时通知就近住户，取得居民理解。据调查，离本项目最近的村为井场东侧1.0km处的刘官斗村，项目运行期间未接到居民针对噪声方面的投诉。经监测，项目井场昼间55.6dB(A)，夜间49.5dB(A)，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区厂界环境噪声要求。

（五）固体废物环境影响调查

本项目固体废物主要为钻井固废、施工废料、废弃泥浆和生活垃圾。钻井固废和废弃泥浆全部委托天正浚源环保科技有限公司综合利用。施工废料部分回收利用，部分拉运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理。生活垃圾贮存在施工现场的垃圾桶内，拉运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理。

本工程运行期间产生的固体废物主要有油泥砂和废沾油防渗材料。至验收时，本项目还未产生油泥砂和废沾油防渗材料，后期产生的油泥砂和废沾油防渗材料运至管

理九区油泥砂贮存场分区贮存，最终委托胜利油田金岛实业有限责任公司进行无害化处置。经调查，胜利油田金岛实业有限责任公司能够满足本项目的处置需求。

（六）环境管理情况调查

在生产运营期，由建设单位QHSE管理科统一负责本项目的环保管理工作，在井区内设置专职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助进行环保工程的验收，负责运营期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。

针对环境风险类型，建设单位制定环境风险应急防范措施及应急预案，同时根据应急预案内容配备了应急设备、应急物资，并定期进行演练。

三、验收总结论

项目在施工期间对周边环境空气、水环境、声环境的影响较小，通过采取生态保护措施，已将其影响控制在可接受的范围内。本项目在验收监测期间，各项环保措施得到有效落实，落实了环境影响评价报告中提出的环境保护措施，基本达到了环评批复的要求，能够满足竣工环保验收要求。

四、后续管理要求及建议

1、项目完成自主验收之后5日内需进行网上公示，公示期不少于20天。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

2、验收报告报送环保部门备案时应同时报送验收报告公示情况说明及验收整改说明。

3、加强项目运行期间环境管理和定期巡检，减少风险事故的发生。

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂

2019年12月5日



建设项目竣工环境保护验收成员表

项目名称：王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利津油田利 569 块产能建设工程

日期：2019.12.5

验收组	姓名	单位	联系方式	签名	
组长	建设单位	河南采油厂	18561236009	[Signature]	
成员	验收(监测)编制单位	河南采油厂	13954669922	[Signature]	
	设计单位	硕东方	1856231869	[Signature]	
	施工单位	华凌建安	13181852020	[Signature]	
	环评单位	森诺科技有限公司	13371519683	[Signature]	
	评审专家	[Signature]	河南采油厂	18654650030	[Signature]
		[Signature]	河南采油厂	15154612599	[Signature]
		[Signature]	河南采油厂	13376498177	[Signature]
	其他	[Signature]	QHSE管理科	13854318585	[Signature]

注：建设单位组织建设项目验收

王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利津油田利 569 块 产能建设工程

竣工环境保护验收整改意见

2019 年 12 月 5 日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂组织相关人员成立验收小组，对《王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利津油田利 569 块产能建设工程》项目进行竣工环保验收评审，并提出了整改意见，现将整改意见汇总如下：

- 1、核实井口伴生气实际处置情况
- 2、补充针对性的环境突发事件应急演练记录及照片

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂

2019 年 12 月 5 日



王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利津油田利 569 块

产能建设工程

竣工环境保护验收整改情况

2019 年 12 月 5 日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂组织相关人员成立验收小组，对《王庄油田郑 373 块郑 373-斜 9 井区及利津油田利 569 块产能建设工程》项目进行竣工环保验收评审，并提出了整改意见，现将整改情况汇报如下：

整改意见 1：核实井口伴生气实际处置情况

整改情况：已按照意见进行了核实，并对报告进行了修改，详见表 3.6.2.2 及表 5.2.1.2。

整改意见 2：补充针对性的环境突发事件应急演练记录及照片

整改情况：已按照意见进行了修改，详见表 6.3.3 及附件。

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂

张平端 孙培培 董如东
2019年12月29日
3718008001628