

桩西采油厂桩西油田等3个油田油气集输系统优化改造工程
(一期) 整改说明

序号	专家建议	整改情况
1	确认利旧管线清洗固废产生情况及去向	已整改，利旧管线清洗废水全部进入集输流程，管输至桩西联合站采出水处理系统，处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后，回注地层用于油田注水开发，不产生清管废渣
2	确认计量站新建干燥器分水去向	已整改，桩 601 计量站及桩 605 计量站天然气干燥器产生的干燥器分水，暂存于干燥器内底部，由场内新建 4kw 排污泵输回至集输流程，管输至桩西联合站采出水处理系统，不直接外排
3	确认本项目是否适用《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）	已整改，已删除相关部分

专家签字：

李美玲 孙冲 陈航

2025 年 12 月 15 日

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂